



Associação dos Municípios da Grande Florianópolis

CNPJ: 75.846.873/0001-19

Assessoria de Engenharia e Arquitetura

Obra

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA SÃO SEBASTIÃO - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC

Bancos

SINAPI - 10/2019 - Santa Catarina

B.D.I.

20,73%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	100,00% 13.823,50	100,00% 13.823,50		
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 139.158,48	60,21% 83.792,03	39,79% 55.366,45	
2.1	ESCAVAÇÕES E TUBULAÇÕES	100,00% 93.267,23	80,00% 74.613,78	20,00% 18.653,45	
2.2	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	100,00% 45.891,25	20,00% 9.178,25	80,00% 36.713,00	
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS	100,00% 316.865,56	20,00% 63.373,11	40,00% 126.746,22	40,00% 126.746,22
4	PASSEIOS EM CONCRETO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 73.394,80		25,00% 18.348,70	75,00% 55.046,10
Porcentagem			29,63%	36,9%	33,46%
Custo			160.988,65	200.461,37	181.792,32
Porcentagem Acumulado			29,63%	66,54%	100,0%
Custo Acumulado			160.988,64	361.450,01	543.242,34

Vinicius Feller
Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

Florianópolis, 25 de novembro de 2019