

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO E DRENAGEM**  
**LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Serviço	R\$ Total	%	1 ° Mês		2 ° Mês		3 ° Mês		4 ° Mês		5 ° Mês		6 ° Mês		7 ° Mês	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços preliminares	11.438,10	1,15%	2.287,62	20,00%	2.287,62	20,00%	2.287,62	20,00%	2.287,62	20,00%	2.287,62	20,00%	0,00		0,00	
2	Drenagem	72.637,70	7,28%	25.423,20	35,00%	10.895,66	15,00%	10.895,66	15,00%	14.527,54	20,00%	10.895,66	15,00%	0,00		0,00	
3	Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto	913.343,00	91,57%	91.334,30	10,00%	137.001,45	15,00%	137.001,45	15,00%	137.001,45	15,00%	137.001,45	15,00%	137.001,45	15,00%	137.001,45	15,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>997.418,80</b>	<b>100,00%</b>	119.045,12	11,94%	150.184,73	15,06%	150.184,73	15,06%	153.816,61	15,42%	150.184,73	15,06%	137.001,45	13,74%	137.001,45	13,74%
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>119.045,12</b>	<b>11,94%</b>	<b>269.229,84</b>	<b>26,99%</b>	<b>419.414,57</b>	<b>42,05%</b>	<b>573.231,18</b>	<b>57,47%</b>	<b>723.415,90</b>	<b>72,53%</b>	<b>860.417,35</b>	<b>86,26%</b>	<b>997.418,80</b>	<b>100,00%</b>

Santo Amaro da Imperatriz, 22 de setembro de 2020

ANTÔNIO CARLOS CAMPOS  
 Eng. Civil -CREA 017051-0  
 Matrícula 1502  
 Depto de Engenharia