



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060537-86	Nº SICONV 874884	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA	APelido EMPREENDIMENTO PASSARELA DOS NAMORADOS	DESCRiÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE
---------------------------	---------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA	887.175,87	% Período:	3,64%	11,27%	22,80%	24,70%	16,31%	21,27%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	17.485,78	% Período:	85,08%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%						
1.2.	INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMAI	17.415,23	% Período:	100,00%											
1.3.	CONJUNTO BASE 01	57.763,34	% Período:		100,00%										
1.4.	CONJUNTO BASE 02	41.660,31	% Período:		100,00%										
1.5.	CONJUNTO MÓDULO 01	71.006,43	% Período:			100,00%									
1.6.	CONJUNTO MÓDULO 02	65.385,09	% Período:			100,00%									
1.7.	CONJUNTO MÓDULO 03	65.385,09	% Período:			100,00%									
1.8.	CONJUNTO MÓDULO 04	65.385,09	% Período:				100,00%								
1.9.	CONJUNTO MÓDULO 05	87.884,03	% Período:				100,00%								
1.10.	CONJUNTO MÓDULO 06	65.385,09	% Período:				100,00%								
1.11.	CONJUNTO MÓDULO 07	65.385,09	% Período:					100,00%							
1.12.	CONJUNTO MÓDULO 08	65.385,09	% Período:					100,00%							
1.13.	CONJUNTO CALÇADA EXTREMOS	12.232,10	% Período:						100,00%						
1.14.	CONJUNTO CALÇADA TIPO	129.060,40	% Período:						100,00%						
1.15.	CONJUNTO CALÇADA CENTRO	17.688,22	% Período:						100,00%						
1.16.	ITENS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM D	8.477,94	% Período:						100,00%						
1.17.	MONTAGEM	26.901,56	% Período:					50,00%	50,00%						
1.18.	ARREMATAS E CALÇADAS	7.289,99	% Período:						100,00%						

Total: R\$ 887.175,87

Período:	%		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Repasso:	Contrapartida:	20.244,87	62.657,99	126.825,36	137.406,31	90.742,43	118.313,52						
Acumulado:	Outros:		12.047,59	37.287,37	75.472,96	81.769,61	54.000,24	70.407,62						
	Investimento:		-	-	-	-	-	-						
	%:		32.292,46	99.945,36	202.298,32	219.175,92	144.742,67	188.721,14						
	Outros:		-	-	-	-	-	-						




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1060537-86	Nº SICONV 874884	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA	APELIDO EMPREENDIMENTO PASSARELA DOS NAMORADOS	DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE
----------------------------------	----------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
			Investimento:	32.292,46	132.237,82	334.536,14	553.712,06	698.454,73	887.175,87						

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Local
quinta-feira, 8 de outubro de 2020
Data


Responsável Técnico
Nome: GUILHERME LEONI DA SILVA
CREA/CAU: 87440-0
ART/RRT: 7221583-4